

Департамент образования и науки Тюменской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области
«Агротехнологический колледж»
(ГАПОУ ТО «АТК»)

Бахтиярова ул., д. 53, Ялуторовск, 627016
Тел. (8-34535) 2-44-00, факс 2-48-20, email: yalagrokoll@mail.ru, www.yalagrokoll.ru
ОКПО 34942452, ОГРН 1157232033969, ИНН/КПП 7207006570/720701001

30.10.2019

№646

На №

От

Начальнику отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по г. Ялуторовску
Ялуторовскому, Исетскому МР УНД и
ПР МЧС России по Тюменской области
С.А. Окуневу

Уважаемый Сергей Александрович!

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Агротехнологический колледж» направляет информацию о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных в результате проверки ГУ МЧС России по Тюменской области ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» (представление № 66/ 1/1 от 30 сентября 2019 года, предписание № 66/1/1 от 30 сентября 2019 года).

Приложение: в 1экз. на 9л.

С уважением,
Директор



В.Н. Агапов

Глуценко Олег Владимирович (34535) 2-48-30

Информация о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных в результате проверки
 ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
 (представление № 66/ 1/1 от 30 сентября 2019 года, предписание № 66/1/1 от 30 сентября 2019 года)

№ п/п	Наименование нарушения требований пожарной безопасности	Сроки устранения нарушения, установленный МЧС (предписание № 66/1/1)	Пояснение	Результат
Исетский район, отделение п. Коммунар, ул.8-е Марта,22				
1	Не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	до 01.03.2020	Обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта	Выполнено
2	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	до 01.03.2020	В настоящее время подготовлено техническое задание на проведение электронных торгов, согласовывается источник финансирования, по результатам электронных торгов будет определен подрядчик на выполнение указанных работ	В работе
3	Приемно-контрольный прибор установки автоматической пожарной сигнализации общежитий № 1, № 3 установлен в фойе зданий и не защищено от несанкционированного доступа	до 01.08.2020	Приемно-контрольный прибор установки автоматической пожарной сигнализации общежитий № 1, № 3, защищен от несанкционированного доступа (установлены специальные металлические шкафы)	Выполнено

4	В зданиях учебного корпуса, общежития № 2, II степени огнестойкости, не обеспечен предел огнестойкости несущих конструкций лестничных маршей не менее R60 (по факту допущено применение незащищенных металлических конструкций косоуром - R 15)	до 01.08.2020	В настоящее время подготовлено техническое задание на проведение электронных торгов, согласовывается источник финансирования, по результатам электронных торгов будет определен подрядчик на выполнение указанных работ	В работе
5	Световое табло «Выход» над выходом в коридоре второго этажа общежития № 1 не исправно	до 01.03.2020	Световое табло «Выход» над выходом в коридоре второго этажа общежития № 1 исправно	Выполнено
6	Не переработана (не внесены изменения) в декларацию пожарной безопасности на объекты защиты	до 01.03.2020	Декларация пожарной безопасности на объекты защиты переработана и зарегистрирована	Выполнено
7	В номерах (комнатах) общежитий не вывешены планы эвакуации на случай пожара	до 01.08.2020	В номерах (комнатах) общежитий вывешены планы эвакуации на случай пожара	Выполнено
8	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций крыши здания	до 01.08.2020	В настоящее время подготовлено техническое задание на проведение электронных торгов, согласовывается источник финансирования, по результатам электронных торгов будет определен подрядчик на выполнение указанных работ	В работе
г. Ялтуторовск, ул. Бахтиярова, 53 строение 1 (общежитие №1)				
9	Настенные звуковые оповещатели установлены на расстоянии менее 150 мм от потолка до оповещателя	до 01.03.2020	Настенные звуковые оповещатели установлены на расстоянии 150 мм от потолка до оповещателя	Выполнено
10	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций крыши здания	до 01.08.2020	В настоящее время подготовлено техническое задание на проведение электронных торгов, согласовывается источник финансирования, по результатам электронных торгов будет	В работе

			определен подрядчик на выполнение указанных работ			Выполнено
11	Не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	до 01.03.2020	Обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта			Выполнено
12	Высота запасных эвакуационных выходов к свету из лестничных клеток наружу (1-й этаж) менее 1,9 метра (по факту от 1.75 м до 1.8 м)	до 01.08.2020	Высота запасных эвакуационных лестничных клеток общежития наружу (1-й этаж) менее 1,9 метра (по факту от 1,75 м до 1,8 м), ранее монтаж указанных эвакуационных выходов был выполнен МП «Стройзаказчик», г. Ялutorовск согласно ПСД. Направлено письмо для устранения указанного вида нарушения			В работе
13	Не обеспечено наличие на дверях помещений электрощитовой и кладовых обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	до 01.03.2020	Обозначены на дверях помещений кладовых их категории по взрывопожарной и пожарной опасности			Выполнено
14	Звуковые сигналы СОУЭ на 2-ом, 3-м этаже здания не обеспечивают требуемый уровень звука	до 01.03.2020	Звуковые сигналы СОУЭ на 2-ом, 3-м этаже здания обеспечивают требуемый уровень звука			Выполнено
15	В объеме лестничной клетки (правое крыло здания) допущено размещение открыто проложенных электрических кабелей и проводов	до 01.08.2020	Открыто проложенные электрические кабели в объеме лестничной клетки - планируется замена кабеля (с выделением финансирования на 2020 год) согласно ПСД до 01.08.2020 г.			В работе
16	Системы автоматической пожарной сигнализации на 3-м и	до 01.03.2020	Системы автоматической пожарной сигнализации на 3-м и 4-м этаже здания			Выполнено

	4-м этаже здания содержатся в неисправном состоянии (частично демонтированы дымовые датчики)		приведены в исправном состоянии (дымовые датчики восстановлены)	
17	В номерах общежитий не вывешены планы эвакуации на случай пожара	до 01.08.2020	В номерах (комнатах) общежития вывешены планы эвакуаций на случай пожара	Выполнено
г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53 строение 2 (общежитие №2)				
18	Звуковые сигналы СОУЭ на 2-ом, 5-м этаже здания не обеспечивают требуемый уровень звука.	до 01.03.2020	Звуковые сигналы СОУЭ на 2-ом, 5-м этаже здания обеспечивают требуемый уровень звука	Выполнено
19	Не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	до 01.03.2020	Обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта	Выполнено
20	В номерах общежитий не вывешены планы эвакуации на случай пожара	до 01.08.2020	В номерах (комнатах) общежития вывешены планы эвакуаций на случай пожара	Выполнено
21	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций крыши здания	до 01.08.2020	В настоящее время подготовлено техническое задание на проведение электронных торгов, согласовывается источник финансирования, по результатам электронных торгов будет определен подрядчик на выполнение указанных работ	Не выполнено
22	Не обеспечен предел огнестойкости не менее 0.6 часа дверей помещения электрощитовой	до 01.08.2020	В настоящее время определяется источник финансирования и согласовывается подрядчик для замены дверей данного помещения на огнестойкие	В работе
23	Лестничный марш и площадка расположенная на путях эвакуации (фойе 1-го этажа) не оборудованы перилами	до 01.08.2020	В настоящее время определяется источник финансирования и согласовывается подрядчик для установки перил	В работе

24	Наружные лестницы и площадки высотой от уровня тротуара более 0.45 м при входах в здания не оборудованы ограждением	до 01.08.2020	В настоящее время определяется источник финансирования и согласовывается подрядчик для установки ограждения	В работе
25	Не обеспечено наличие на дверях помещений электрощитовой и кладовых обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также пожарная зона в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	до 01.03.2020	Обеспечено наличие на дверях помещений электрощитовой и кладовых обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также пожарная зона в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполнено
26	Двери запасного эвакуационного выхода с 5-го этажа здания закрыты на навесной замок под ключ	до 01.03.2020	Двери запасного эвакуационного выхода с 5-го этажа здания открыты, навесной замок убран	Выполнено
г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 58 (общезащитие №3)				
27	В номерах общежитий не вывешены планы эвакуации па случай пожара	до 01.08.2020	В номерах (комнатах) общежития вывешены планы эвакуаций на случай пожара	Выполнено
28	Не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	до 01.03.2020	Обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта	Выполнено
29	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций крыши здания	до 01.08.2020	В настоящее время подготовлено техническое задание на проведение электронных торгов, согласовывается источник финансирования, по результатам электронных торгов будет определен подрядчик на выполнение указанных работ	В работе

г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53/1 (учебный корпус №1)				
30	Не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	до 01.03.2020	Обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта	Не выполнено
31	Не обеспечено наличие на дверях помещений кладовых обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	до 01.03.2020	Обеспечено наличие на дверях помещений кладовых обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполнено
32	Не обеспечен предел огнестойкости не менее 0,6 часа дверей помещения кладовой в буфете и склада канцелярских материалов на первом этаже здания	до 01.08.2020	В настоящее время определяется источник финансирования и согласовывается подрядчик для замены дверей данных помещений на огнестойкие	В работе
33	Не установлены лестницы в местах перепада высот кровель между частями здания спортивного зала	до 01.03.2020	В соответствии с положительным заключением Управления государственной экспертизы № 72-1-5-0101-17 от 23.08.2017г. в проект капитального ремонта учебного по адресу: г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 53/1, включены работы по установке лестницы в местах перепада высот кровель между частями здания спортивного зала	Не выполнено. Монтаж конструкции (лестницы) будет произведен при выполнении капитального ремонта в 2020 году
34	Позтажные коридоры 2, 3, 4 этажей имеющие длину более 60 метров не разделены противопожарными перегородками 2 типа	до 01.03.2020	Позтажные коридоры 2, 3, 4 этажей имеющие длину более 60 метров разделены противопожарными перегородками 2 типа	Выполнено

35	В переходе из фойе на первом этаже в здание спортзала стены коридора имеют горючую отделку из панелей МДФ (классом пожарной опасности более чем КМ 1 по факту КМ 5)	до 01.03.2020	Замена отделки панелей в переходе из фойе на первом этаже учебного корпуса в здание может быть выполнена при проведении ремонта	Не выполнено. Составлена дефектная ведомость, проектно-сметная документация в разработку. Замена отделки панелей возможна при проведении ремонта в 2020 году
36	Допущено размещение в коридоре первого этажа (перед запасным эвакуационным выходом в правой части здания) различных материалов и оборудования препятствующих свободной эвакуации из здания	до 01.03.2020	Различные материалы и оборудование убраны из коридора первого этажа (перед эвакуационным выходом в правой части здания)	Выполнено
37	Двери запасных эвакуационных выходов с коридора 1-го этажа здания (правая часть) и лестничных клеток закрыты на ключ	до 01.03.2020	Двери лестничных клеток здания (правая часть) открыты круглосуточно	Выполнено
38	Не проведена проверка со стояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций крыши здания	до 01.08.2020	В настоящее время подготовлено техническое задание на проведение электронных торгов, согласовывается источник финансирования, по результатам электронных торгов будет определен подрядчик на выполнение указанных работ	Не выполнено
г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 60/1, 60/2 (учебный корпус №2, учебные мастерские)				
39	Помещение столовой с расчетным числом 100 посадочных мест не оборудовано вторым эвакуационным выходом	до 01.08.2020	Дополнительный эвакуационный выход возможен только при проведении капитального ремонта согласно ПСД.	Не выполнено. В настоящее время проводится работа по согласованию проектно-сметной документации

40	Над эвакуационным выходом ведущим непосредственно наружу из лестничных клеток отсутствует световое табло «Выход»	до 01.03.2020	Над эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу из лестничных клеток световое табло «Выход» установлено	Выполнено
41	Не определен порядок и сроки очистки воздуховодов от горючих отходов в помещении столовой с составлением соответствующего акта	до 01.03.2020	В настоящее время подготовлено техническое задание на проведение электронных торгов, согласовывается источник финансирования, по результатам электронных торгов будет определен подрядчик на выполнение указанных работ	В работе
42	Не обеспечен предел огнестойкости не менее 0.6 часа дверей помещения склада столовой	до 01.08.2020	В настоящее время определяется источник финансирования и согласовывается подрядчик для замены дверей помещения склада столовой на огнестойкие	В работе
43	Не обеспечено наличие на дверях помещений кладовых и учебных мастерских обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	до 01.03.2020	Обеспечено наличие на дверях помещений кладовых и учебных мастерских обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполнено
44	Помещения склада столовой не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	до 01.08.2020	В настоящее время подготовлено техническое задание на проведение электронных торгов, согласовывается источник финансирования, по результатам электронных торгов будет определен подрядчик на выполнение указанных работ	Не выполнено
45	Высота запасных эвакуационных выходов к свету из лестничных клеток учебного корпуса наружу	до 01.08.2020	Высота запасных эвакуационных выходов из лестничных клеток учебного корпуса наружу (1-й этаж) менее 1,9 метра (по факту от 1,56 м). Данный вид работ возможен при капитальном	Не выполнено. В настоящее время проводится работа по согласованию данного

	(1-й этаж) менее 1,9 метра (по факту от 1.56 м)		ремонте здания, согласно разработанного проекта по увеличению проемов	вопроса с управлением капитального строительства
46	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний не реже 1 раза в 5 лет ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.	до 01.08.2020	В настоящее время подготовлено техническое задание на проведение электронных торгов, согласовывается источник финансирования, по результатам электронных торгов будет определен подрядчик на выполнение указанных работ	В работе
47	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций крыши здания	до 01.08.2020	В настоящее время подготовлено техническое задание на проведение электронных торгов, согласовывается источник финансирования, по результатам электронных торгов будет определен подрядчик на выполнение указанных работ	В работе
г. Ялutorовск, ул. Бахтиярова, 53 стр. 1				
48	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций крыши здания.	до 01.08.2020	В настоящее время подготовлено техническое задание на проведение электронных торгов, согласовывается источник финансирования, по результатам электронных торгов будет определен подрядчик на выполнение указанных работ	В работе
49	Не определен порядок и сроки очистки воздуховодов от горючих отходов в помещении столовой с составлением соответствующего акта	до 01.03.2020	В настоящее время подготовлено техническое задание на проведение электронных торгов, согласовывается источник финансирования, по результатам электронных торгов будет определен подрядчик на выполнение указанных работ	В работе

Исполнитель: Глуценко Олег Владимирович, руководитель организационно-хозяйственной службы, тел. (345356) 2-48-30